

# Prüfprotokoll

Prüfprotokoll-Nr.:	Kunde:	Verteiler:	Grund der Prüfung	Verwendetes Messgerät nach DIN									
Prüfung durchgeführt nach <input type="checkbox"/> UVV Elektrische Anlagen BGV A3 <input checked="" type="checkbox"/> DIN VDE 0100 Teil 600 <input type="checkbox"/> DIN VDE 0829 <input type="checkbox"/> DIN VDE 0105		Wohnung 1	<input checked="" type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Erweiterung <input type="checkbox"/> Änderung <input type="checkbox"/> Instandsetzung <input type="checkbox"/> Wiederholung	Gossen Metrawatt Profitest 0100 Mtech  Netzform: TN-C-S									
Besichtigung			Erprobung										
<input checked="" type="checkbox"/> Richtige Auswahl der Betriebsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Schäden an Betriebsmittel <input checked="" type="checkbox"/> Schutz gegen direkte Berührung <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitseinrichtungen <input type="checkbox"/> Brandschottung <input type="checkbox"/> Dokumentation <input checked="" type="checkbox"/> Zielbezeichnung der Leitungen in VT <input checked="" type="checkbox"/> Leitungsverlegung <input type="checkbox"/> Kleinspannung <input type="checkbox"/> Schutztrennung <input type="checkbox"/> Schutzisolierung <input type="checkbox"/> Hauptpotentialausgleich <input type="checkbox"/> örtlicher Potentialausgleich <input checked="" type="checkbox"/> Kennzeichnung der Stromkreise, Betriebsmittel			<input checked="" type="checkbox"/> Funktion der Schutz und Überwachungseinrichtungen <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsdrehfeld <input checked="" type="checkbox"/> Funktion der Anlage <input type="checkbox"/> Drehrichtung von Motoren <input checked="" type="checkbox"/> Funktion Fi-Schutzschalter  Beginn der Prüfung: <u>2. Juli 2013</u>  Ende der Prüfung: <u>2. Juli 2013</u>										
Stromkreis	Ort / Anlagenteil	Leitungsart		Überstromschutzzeitrichtung				Fehlerstromschutzzeitrichtung				Netz	
Nr.	Wohnung 1	Art	Leiterzahl Querschnitt	Charakteristik	IN [A]	Z Schl [Ω]	Ik (A)	Riso [MΩ]	IN [A]	IdN [A]	Id [mA]	tA (msec)	Ub <1V
	Einspeisung	NYM-J	5*16	SLS	35	0,232	990	>500					
Q1	Fi-Schutzschalter			A					40	0,03	27,7	21	
Q2	Fi-Schutzschalter			A					40	0,03	25,5	28	
1F1	Herd	NYM-J	5*2,5	B	16	0,769	299	>500					<1
1F2	Spülmaschine	NYM-J	3*2,5	B	16	0,639	360	>500					<1
1F3	Bel. + Steckd. Küche	NYM-J	3*1,5	B	16	0,622	370	>500					<1
1F4	Bel.+ Steckd. Kinderzi.	NYM-J	3*1,5	B	16	1,329	173	>500					<1
1F5	Wohnen,Küche	NYM-J	3*1,5	B	16	0,500	460	>500					<1
1F6	Heizkreisverteiler	NYM-J	3*1,5	B	16	0,691	333	>500					<1
1F7	Schlafzimmer	NYM-J	3*1,5	B	16	0,799	288	>500					<1
2F1	Reserve			B	16								
2F2	Kühlschrank			B	16								
2F3	Waschmaschine	NYM-J	3*2,5	B	16	0,693	332	>500					<1
2F4	Trockner	NYM-J	3*2,5	B	16	0,500	460	>500					<1
2F5	Flur, Bad, WC, Abstell	NYM-J	3*1,5	B	16	0,852	270	>500					<1
2F6	Abstellraum	NYM-J	3*1,5	B	16			>500					
Prüfergebnis		Prüfplakette im Verteiler eingeklebt						Nächster Prüftermin					
<input checked="" type="checkbox"/> Mängelfrei		<input checked="" type="checkbox"/> Datum: 2. Juli 2013 <input checked="" type="checkbox"/> Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik Anlage ist instandzusetzen bis						Datum: 2017					
Bermerkungen													
Prüfer: <b>Thomas Link</b>		Verantwortlicher Unternehmer:											
Ort: <b>Memmingen</b> Datum:		Ort: <b>Heimertingen</b> Datum:											